



Gemeente Eijsden-Margraten		
Burg	Nr.	Hoev.
Secr.	Afd.	Prijs
W I	Pers.	Berek.
W II	13 OKT. 2022	Kwal.
W III		
W IV	Kopie	Raad
W V		
BVO		

Aan de leden van de raad

Eijsden-Margraten: 13 oktober 2022
Onderwerp: Stand van zaken MIP projecten

Bezoekadres:
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten
Servicepunt:
Breusterhof 8
6245 EL Eijsden

Postadres:
Postbus 10
6269 ZG Margraten

tel: 14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 (0)43 458 8400
info@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:
NL46BNGH0285148680
BIC: BNGHNL2G

Geacht raadslid,

In februari 2022 is het meerjaren investeringsplan (MIP) door de raad vastgesteld. Via een raadsinformatiebrief bent u in juli 2022 geïnformeerd over de stand van zaken van de lopende MIP projecten tot en met kwartaal (Q)2 van het jaar 2022. Deze projecten worden uitgevoerd door het team projecten van de afdeling openbare ruimte. In deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de lopende MIP projecten tot en met Q3 2022.

Onderstaand overzicht is opgesplitst in investeringen met een afschrijvingstermijn van 50jaar (reconstructies/rehabilitaties) en investeringen met een afschrijvingstermijn van 25jaar (Levensduur verlengde maatregelen (LDV)). LDV maatregelen zijn maatregelen die minder ingrijpend zijn dan een volledige reconstructie. Hierbij moet u denken aan het vernieuwen van de verhardingen waarbij de bestaande fundering (grotendeels) gehandhaafd blijft. Een aantal LDV projecten zijn samen aanbesteed. Afgeronde en technisch opgeleverde projecten zijn niet in het overzicht opgenomen.

Met betrekking tot de planning en de financiële stand van zaken dient het volgende te worden vermeld:

- De voorbereiding van projecten duurt langer dan de uitvoering. Daarentegen zijn de kosten van de voorbereiding veel lager dan de kosten van de uitvoering. Het overgrote deel van de kosten van een project wordt op het einde van een project gemaakt. Daardoor kan het zijn dat nog relatief veel budget resteert, maar het project wel al vergevorderd is.
- Om beter inzicht te geven in de financiën worden in de volgende informatieronde verplichtingen meegenomen in de financiële stand van zaken. Een verplichting wilt zeggen dat een opdracht is verstrekt, maar dat op die opdracht nog geen kosten zijn gemaakt. Door die opdracht ligt op het budget wel al een financiële verplichting. Een voorbeeld is de opdracht voor de uitvoering van een werk. De eerste betaling van zo'n opdracht vindt pas plaats nadat de uitvoering al enige tijd bezig is.
- Bij de planning en uitvoering van projecten worden de ontwikkelingen en plannen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk meegenomen. Er zijn straten waar de aanleg van het glasvezelnetwerk gepland is, maar alleen asfalt aanwezig is. Bij dergelijke situaties is het wenselijk om eerst de glasvezel aan te leggen en daarna de infrastructurele werkzaamheden uit te voeren. Dit om schade aan het nieuwe werk zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft impact op de planning van de projecten.

Behandeld door: [redacted]
Bijlage(n): Geen
Documentnr.: [redacted]

Uw brief van: [redacted]
Uw kenmerk: [redacted]
Ons kenmerk: [redacted]





.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijdsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Reconstructies

Reconstructie N598 / rotonde Hoogcruts

De rotonde Hoogcruts maakt onderdeel uit van het werk reconstructie N598 van de Provincie Limburg. De aangekondigde wijziging om delen van de N598 in te richten met een maximale snelheid van 60 km/u is door de Provincie niet doorgevoerd. De plannen zoals die enige tijd geleden met de omgeving zijn gecommuniceerd blijven ongewijzigd. De Provincie wilt de plannen in 2022 aanbesteden en de concrete start van de uitvoering is voorzien in het najaar van 2023. Tussen de gemeente en de Provincie Limburg dient nog een realisatie-overeenkomst opgesteld te worden. Deze wordt aan het college voorgelegd zodra de concept documenten gereed zijn, e.e.a. afhankelijk van de Provincie Limburg. Zodra de realisatie-overeenkomst door het college wordt vastgesteld, zullen de financiële verplichtingen op basis van de actuele berekeningen worden aangegaan.

<i>Totaal budget bijdrage rotonde Hoogcruts (t/m Q3 2022):</i>	€ 600.000,-
<i>Realisatie:</i>	€ 0,-
<i>Restant:</i>	€ 600.000,-

<i>Totaal budget gemeentelijk riool (t/m Q3 2022):</i>	€ 200.000,-
<i>Realisatie:</i>	€ 0,-
<i>Restant:</i>	€ 200.000,-

Herinrichting Diepstraat

De werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. In het verlengde van het project wordt momenteel bekeken of het fiets parkeren kan worden uitgebreid.

<i>Totaal budget (t/m Q3 2022):</i>	€ 1.909.000,-
<i>Realisatie:</i>	€ 1.605.906,-
<i>Restant:</i>	€ 303.094,-

Reconstructie Cadier en Keer Noord

Dit project bevindt zich in de ontwerpfasen waarin samen met de omgeving wordt opgetrokken. Op 21 en 23 juni 2022 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarvoor de raadsleden zijn uitgenodigd. De start van de uitvoering wordt verwacht in 2023. Via een opdracht voor de uitvoering in 2023 zal een verplichting worden gelegd op het overgroot deel van het budget.

<i>Totaal budget (t/m Q3 2022)</i>	€ 3.762.168,-
<i>Realisatie:</i>	€ 102.978,-
<i>Restant:</i>	€ 3.659.190,-

Fietspad Bukel

Het project is gereed, behoudens op het deel waar de tijdelijke fietsstraat is aangelegd. Via een raadsinformatiebrief is de raad op 25 september 2020 geïnformeerd over de aanleg van de fietsverbinding St. Geertruid – Eijdsden. Daarnaast is via de reguliere P&C cyclus over het project gecommuniceerd. Op 15 februari 2022 heeft de raad het bestemmingsplan Reconstructie Sint Geertruidersweg-Moerslag-Bukel vastgesteld, met als doel de tijdelijke fietsstraat in het zelfde profiel als de rest van het tracé aan te leggen. Rekening houdend met de te volgen procedures zal het resterend deel op z'n vroegst eind 2023 uitgevoerd worden.

<i>Totaal budget (t/m Q3 2022):</i>	€ 3.900.000,-
<i>Realisatie:</i>	€ 2.580.023,-
<i>Restant:</i>	€ 1.319.977,-



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijdsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Kampweg / Keerderweg Gronsveld

Het gebied nabij de Keerderweg (sporthal) in Gronsveld is in ontwikkeling. In dat kader wordt de openbare ruimte in het gebied heringericht. In de raadsthema bijeenkomst van 8 juli 2021 is dit project toegelicht. Het ontwerp van de openbare ruimte is in samenspraak met de partijen in het gebied opgesteld. Ook heeft het ontwerp ter inzage gelegen voor alle geïnteresseerden tijdens een info-markt op 9 april 2022. De raadsleden zijn destijds in kennis gesteld van deze info-markt. Verder heeft in september 2022 vervolgoverleg met direct aanwonenden plaatsgevonden. Het werk wordt in het najaar van 2022 aanbesteed. Via de opdracht voor de uitvoering zal een verplichting worden gelegd op het overgroot deel van het budget. De uitvoering van de openbare ruimte is gepland in de eerste helft van 2023.

Totaal budget (t/m Q3 2022):	€ 465.000,-
Realisatie:	€ 20.448,-
Restant:	€ 444.552,-

De kosten van de aanleg van de infrastructuur wordt deels gedekt door subsidie.

Prins Hendrikstraat Eijdsden

Op dit moment is de ontwerpfase bezig en heeft op 28 april 2022 een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Voor deze informatiebijeenkomst zijn de raadsleden uitgenodigd. Het ontwerp wordt mede op basis van de reacties op de informatiebijeenkomst verder uitgewerkt. Na het realiseren van het bestek en de aanbesteding wordt de start van de uitvoering verwacht in het voorjaar van 2023. Via een opdracht van de uitvoering zal een verplichting worden gelegd op het overgroot deel van het budget.

Totaal budget (t/m Q3 2022):	€ 695.176,-
Realisatie:	€ 80.263,-
Restant:	€ 614.913,-

Roskuil Herkenrade

Begin 2022 is de ontwerpfase opgestart waarbij informatie is opgehaald bij de omgeving. In verband met enkele onvoorziene aspecten zal de scope van het project wijzigen. Dit heeft onder anderen te maken met het saneren van de gasleiding en de aanleg van het geplande glasvezelnetwerk. Hierdoor zal de uitvoering van Roskuil worden uitgesteld. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Totaal budget t/m Q3 2022):	€ 329.000,-
Realisatie:	€ 21.208,-
Restant:	€ 307.792,-

Trichterweg-Hoenderstraat Margraten

Er is een ontwerp gerealiseerd dat mede tot stand is gekomen op basis van informatie die is opgehaald bij de bewoners in de straat. Het ontwerp is op 30 juni 2022 tijdens een informatiebijeenkomst gedeeld met de omgeving. De raadsleden zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. De planning is dat het werk in het najaar van 2022 wordt aanbesteed en de uitvoering begin 2023 wordt gerealiseerd. Via een opdracht van de uitvoering zal een verplichting worden gelegd op het overgroot deel van het budget.



<i>Totaal budget (t/m Q3 2022):</i>	€ 345.000,-
<i>Realisatie:</i>	€ 30.976,-
<i>Restant:</i>	€ 314.024,-

Veilingweg Gronsveld

Het project is in voorbereiding. Het project is gepland om in twee fases uit te voeren, deels gepland in het 4^e kwartaal van 2022 en deels in 2023. Het definitief plan hiervoor dient nog te worden gemaakt. De werkzaamheden voor de eerste fase zijn voorzien op een zondag als geen bedrijvigheid op het industrieterrein aanwezig is. Het voornemen is gepubliceerd in het weekblad en voordat de uitvoering daadwerkelijk start zullen de bedrijven persoonlijk worden geïnformeerd.

<i>Totaal budget (t/m Q3 2022):</i>	€ 760.000,-
<i>Realisatie:</i>	€ 9.033,-
<i>Restant:</i>	€ 750.967,-

- .banholt
- .bemelen
- .cadier en keer
- .eckelrade
- .eijdsen
- .gronsveld
- .margraten
- .mariadorp
- .mesch
- .mheer
- .noorbeek
- .oost maarland
- .rijkholt
- .scheulder
- .st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijdsen
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Levensduur verlengde projecten

Bruisterbosch (LDV)

De ontwerpfase is grotendeels doorlopen via een burgerparticipatietraject. Enkele raadsleden maken deel uit van een werkgroep en volgen het proces. Over een voorstel van bewoners is positief advies uitgebracht door diverse adviescommissies. Het ontwerp wordt definitief gemaakt en op basis van dat ontwerp wordt een omgevingsvergunning aangevraagd omdat Bruisterbosch binnen een van Rijksweg beschermde dorpsgezicht ligt. De start van de uitvoering is voorzien begin 2023. Via een opdracht van de uitvoering begin 2023 zal een verplichting worden gelegd op het overgroot deel van het budget.

Totaal budget t/m Q3 2022):	€ 456.000,-
Realisatie:	€ 30.338,-
Restant:	€ 425.663,-

Verlengde Schoolstraat St. Geertruid (LDV)

Dit betreft een LDV project. Deze weg wordt meegenomen in het project Roskuil omdat deze hierop aansluit.

Totaal budget (t/m Q3 2022):	€ 135.777,-
Realisatie:	€ 381,-
Restant:	€ 135.396,-

Voor de voorbereiding en uitvoering van onderstaande LDV projecten is opdracht verleend, waarop reeds een financiële verplichting rust voor de jaarschijf 2022 van respectievelijk € 32.423,75 en € 1.000.000,-.

Aan de Fremme 47 - rotonde Margraten (LDV)

Dit betreft een LDV project dat samen met andere LDV projecten is aanbesteed. De aannemer is bezig met de voorbereiding en de start van de uitvoering is gepland in Q4 2022.

Totaal budget (t/m Q3 2022):	€ 340.000,-
Realisatie:	€ 13.157,-
Restant:	€ 326.844,-

Achter de Höfkes Sint-Geertruid (LDV)

Dit betreft een LDV project dat samen met andere LDV projecten is aanbesteed. De aannemer is bezig met de voorbereiding en de start van de uitvoering is gepland in Q4 2022.

Totaal budget (t/m Q3 2022):	€ 217.730,-
Realisatie:	€ 611,-
Restant:	€ 217.119,-



Libekerweg Sint-Geertruid (LDV)

Dit betreft een LDV project dat samen met andere LDV projecten is aanbesteed. De aannemer is bezig met de voorbereiding en de start van de uitvoering is gepland in Q4 2022.

Totaal budget (t/m Q3 2022): € 704.000,-
Realisatie: € 1.976,-
Restant: € 702.024,-

Beeldjesweg Noord en Zuid Eijsden (LDV)

Dit betreft een LDV project dat samen met andere LDV projecten is aanbesteed. De aannemer is bezig met de voorbereiding en de start van de uitvoering is gepland in Q4 2022.

Totaal budget (t/m Q3 2022): € 359.949,-
Realisatie: € 1010,-
Restant: € 358.939,-

.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Drs. M.A.G. Gerits

Drs. G.J.M. Cox

Geleidebrief scanning :

Invullen door registrator					Invullen door scanner
Zaaknummer	Documentnr.	Aantal pagina's	Fysiek naar afdeling	Indien fysiek, routing	Akkoord voor scanning
		6			