



**PLAN VAN AANPAK t.b.v. uitvoering
van Masterplan Poort van het
Heuvelland**

Mei 2026

PLAN VAN AANPAK

Inleiding

Hoofdstuk 1: Masterplan Ambitie doel en activiteiten

Hoofdstuk 2: Van activiteiten naar projecten

Hoofdstuk 3: Organisatie en borging, samenhang tussen projecten

Hoofdstuk 4: Financiën

Hoofdstuk 5: Planning

Hoofdstuk 6: Informatie, communicatie en participatie

1. INLEIDING

Op 20 januari jl. heeft de raad het Masterplan Poort van het Heuvelland vastgesteld.

De centrale ambitie van dit Masterplan is:

De kwaliteit en duurzaamheid van het gebied blijvend waarborgen en versterken. Een landschap waarin natuur, cultuur en leefbaarheid elkaar dragen, zodat mensen, dieren en erfgoed in samenhang kunnen voortbestaan.

Het resultaat:

Een samenhangend toekomstbeeld waarin drie thema's samenkomen:

- Een samenhangend groen-blauw raamwerk dat de natuurlijke systemen herstelt en zorgt voor een veerkrachtige balans tussen water, bodem en ecologie;
- Een herkenbare, beleefbare culturele en landschappelijke structuur waarin erfgoed en zichtlijnen verankerd blijven;
- Zorgvuldig ingepaste ontwikkelzones die wonen, recreatie en maatschappelijke functies mogelijk maken zonder de draagkracht van het landschap te overschrijden.

Een gebied waarin natuur richting geeft, cultuur betekenis toevoegt, en de mens zich generaties lang op duurzame wijze kan verbinden met blijvende kwaliteit van de Poort van het Heuvelland.

Het Masterplan is enerzijds een plan op hoofdlijnen, en geeft een stip op de horizon, anderzijds worden concrete activiteiten in dit Masterplan benoemd, om die stip op de horizon te bereiken.

De vervolgstap is om uitvoering te geven aan de in het Masterplan opgenomen activiteiten. Daarvoor is dit Plan van Aanpak opgesteld.

In dit Plan van aanpak worden de ambities en doelen van het Masterplan en de daaruit voortvloeiende activiteiten benoemd. Deze activiteiten staan niet op zichzelf. Ter realisering van de activiteiten is het nodig om deze logisch bij elkaar te brengen en neer te leggen in nader te benoemen projecten.

Dit Plan van aanpak is als volgt opgebouwd:

Het Masterplan is op hoofdlijnen vertaald in Ambitie, Doel en Activiteit. Dit is beschreven in hoofdstuk 1 en gevisualiseerd met de kaart zoals opgenomen in het Masterplan.

In hoofdstuk 2 zijn deze activiteiten nader ingekaderd, is bekeken waar samenhang is en waar zaken in combinatie opgepakt kunnen worden. Dit resulteert in 4 nader vorm te geven projecten. De wens is om de uitkomsten van deze projecten ook juridisch te verankeren in een wijziging van het Omgevingsplan. De projecten hebben een verschillende doorlooptijd, waardoor het niet mogelijk is om nu al voor één wijziging van het Omgevingsplan te kiezen. Aan de hand van de uitvoering wordt bekeken wanneer en voor welk project een wijziging Omgevingsplan uitgevoerd moet worden.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de organisatie en hoe de samenhang tussen de projecten te waarborgen.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de beschikbare en nog benodigde budgetten.

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de planning.

In hoofdstuk 6 wordt aangegeven hoe de raad wordt geïnformeerd en hoe wij communiceren over het Plan van aanpak. Ook wordt op de participatie ingegaan.

Hoofdstuk 1: MASTERPLAN : AMBITIE, DOEL en ACTIVITEITEN

Het Masterplan is op hoofdlijnen te vertalen in onderstaande vier lijnen:

Natuur: De natuur vormt het vertrekpunt van het plan;

Cultuur en Erfgoed: Identiteit als drager van vernieuwing. De Poort van het Heuvelland koestert zijn historische gebouwen en landschappelijke structuren.

Leefbaarheid en recreatie: Rust, ontmoeting en verbinding. De Poort van het Heuvelland wordt een plek waar mensen in rust en nabijheid van de natuur kunnen wonen, wandelen en elkaar ontmoeten.


Verkeersveiligheid en doorstroming. Randvoorwaardelijk voor ontwikkelingen in het gebied

Deze hoofdlijnen worden in het Masterplan vertaald in

- Ambities.
- Het te bereiken doel/ resultaat
- De activiteiten die nodig zijn om dit doel/ resultaat te bereiken.

In het overzicht op de volgende pagina is dit weergegeven. Op de overzichtskaart (Masterplan) is dit gevisualiseerd.

	Masterplan op hoofdlijnen	Ambitie		Doel / resultaat		Activiteit
1.	Natuur: De natuur vormt het vertrekpunt van het plan De Poort van het Heuvelland vormt een essentieel ecologisch netwerk van verbindingen tussen de Natura 2000 gebieden.	We herstellen de verbondenheid van mens en dier tussen Savelsbos en Bemelerberg door de barrières van de N278 te doorbreken en het achterliggende landschap ecologisch te versterken	1.1	Doorbreken van barrière van de N278	1.1.1 1.1.2 1.1.3	Het realiseren van een ecoduct als belangrijkste oversteek voor mens én dier Het realiseren van twee faunatunnels als veilige doorgang voor onder andere dassen, amfibieën en kleinwild Het inrichten van het achterland als met een goed verbonden stapstenenlandschap aan weerszijden van de te realiseren faunavoorzieningen.
			1.2	Het versterken van natuur aan weerszijden van het te realiseren ecoduct en de faunatunnels	1.2.1 1.2.2 1.2.3	Het inrichten van de plateauzone als overgangszone met kleinschalige natuurinclusieve landbouw Het inrichten van het middenteras (direct onder de bossen) als mozaïek van kleinschalige landbouw en bloemrijke akkers. Het inrichten van het lagergelegen gebied (grensgebied met Maastricht) als extensieve akkerbouwzone met granen en luzerne als stikstofarme buffer en open leefgebied voor de korenwolf.
			1.3	Het realiseren van lokale corridors en stapstenen	1.3.1	Rond de sportvelden worden groene corridors en hagen aangelegd, die kleine fauna door het gebied leiden en aansluiten op de ecologische routes
2.	Cultuur en erfgoed: Identiteit als drager van vernieuwing: De Poort van het Heuvelland koestert zijn historische gebouwen en landschappelijke structuren	Erfgoed wordt niet bevroren maar opgewaardeerd en hergebruikt als fundament voor vernieuwing, zodat een zorgvuldig evenwicht ontstaat tussen behoud, kwaliteit en ontwikkeling	2.1	Opwaardering gebied Keerderberg	2.1.1	Opwaardering van het Missiehuis en omgeving
			2.2	Opwaardering gebied Heerderberg	2.2.1	Opruimen van de verrommeling op de Heerderberg
					2.2.2	Autoluw landschap met parkeren aan de rand, waar rust, natuur en erfgoed samenkomen.
					2.2.3	Het accentueren van de Pater Kustersweg als historische as
					2.2.4	Het Sint Jozef gebouw krijgt een herbestemming tot maatschappelijke functie in de monumentale sfeer
3.	Leefbaarheid en recreatie: Rust, ontmoeting en verbinding: De poort van het Heuvelland wordt een plek waar mensen in rust en nabijheid van natuur kunnen wonen, wandelen en elkaar ontmoeten	Het gebied biedt nieuwe vormen van wonen en maatschappelijke functies die de leefkwaliteit versterken	3.1	Het afronden met de dorpsrand van Cadier en Keer met zorgvuldig ingepaste nieuwbouw	3.1.1	Het realiseren van de woningbouwontwikkeling Cadier en Keer
					3.1.2	Het stimuleren, waar passend, van verdichting binnen de bestaande dorpsstructuur zodat groei samengaat met behoud van openheid en kwaliteit van het landschap.
			3.2	Het realiseren van een recreatieve verbinding tussen de noord- en de zuidzijde van het gebied	3.2.1	Het aan te leggen ecoduct (zie onder activiteit 1.1.1) wordt gecombineerd met een wandelpad
				Nieuwe ontwikkelingen nabij het erfgoed	3.2.2	Zorgvuldige ontwikkeling achter het Missiehuis voor zorgdoelgroepen, passend bij de schaal van het landschap (zie ook activiteit onder 2.1.1)
					3.2.3	Transformatie van het LTS-gebouw tot een groen ingebedde, eigentijdse functie
					3.2.4	Herontwikkeling van de locatie van het voormalig schoolgebouw Icarus met natuurinclusieve bebouwing passend binnen het parkachtig karakter van de Heerdeberg (zie ook 2.2.1 en 2.2.2)
4.	Verkeersveiligheid en doorstroming:	De ontwikkelingen in het Masterplan kunnen via de in het plan opgenomen wegeninfrastructuur afgewikkeld worden.	4.1	De aansluitingen op de Rijksweg veiliger maken	4.1.1	Een veiligere aansluiting van de Pater Kustersweg op de Rijksweg ter hoogte van Sint Gerlachus/ The Abbey onderzoeken.



Hoofdstuk 2: VAN ACTIVITEITEN NAAR PROJECTEN

In het overzicht in Hoofdstuk 2 zijn de activiteiten benoemd, die voortvloeien uit ambities en doelen. Deze activiteiten staan niet op zichzelf. Ter realisering van de activiteiten is het nodig om deze logisch bij elkaar te brengen en neer te leggen in nader te benoemen projecten.

Dit resulteert in 3, nader vorm te geven, projecten. In onderstaand overzicht worden deze projecten op hoofdlijnen beschreven. Sommige projecten zijn concreter dan anderen. De bedoeling is om deze projecten, op het moment dat deze concreet zijn of concreet worden, uit te schrijven in projectopdrachten, vast te stellen door het college. In deze projectopdrachten worden de aspecten, die in onderstaande tabel benoemd zijn nader omschreven. Mochten er in de toekomst zich andere ontwikkelingen voordoen in het gebied, zullen deze ook middels een projectopdracht en middels de projectstructuur zoals voorzien in dit Plan van aanpak worden opgepakt.

Overigens staan wij zelf niet voor alle projecten aan de lat, maar zijn wij ook deels faciliterend. In die gevallen zal ook de snelheid van de externen partijen bepalen binnen welke termijn projecten opgepakt en uitvoerbaar zijn. In onderstaand overzicht is opgenomen welke activiteiten binnen welke project opgepakt worden.

De wens is om de uitkomsten van deze projecten ook juridisch te verankeren in een wijziging van het Omgevingsplan. De projecten hebben een verschillende doorlooptijd, waardoor het niet mogelijk is om nu al voor één wijziging te kiezen. Aan de hand van de uitvoering wordt bekeken wanneer en voor welk project een wijziging Omgevingsplan uitgevoerd moet worden. Verkeer/ ontsluiting / bereikbaarheid is niet als apart project benoemd, omdat wijzigingen in bijvoorbeeld intensiteit etc. afhankelijk zijn van wat binnen het project wordt beoogd en ook eventuele maatregelen dan in samenhang hiermee gezien moeten worden.

Onderstaand zijn de activiteiten, gegroepeerd, samengebracht in projecten

Te definiëren projecten:

1. Aanleg netwerk van ecologische verbindingen
2. Missiehuis en omgeving
3. St. Jozef en omgeving

Landbouw (zie activiteiten 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3) is niet als apart project gedefinieerd. Momenteel wordt vanuit het beleidsveld Landbouw gewerkt aan een Inspiratiekader (Visie) en een Uitvoeringsprogramma landbouw. In het Inspiratiekader zal onder andere benoemd worden hoe de landbouw natuurinclusiever kan worden en met welke concrete maatregelen dit bereikt kan worden. In het op te stellen Uitvoeringsplan Landbouw, zal mozaïekvorming van het landschap met verschillende gewassen, nader verkend worden. De visievorming is gestart in juni 2025 (inspiratiekader), waarna vervolgens het Uitvoeringsprogramma landbouw wordt opgesteld.

Voor de korenwolf zijn binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) specifieke beheermaatregelen benoemd, die in het gebied ook al worden toegepast. Dit aspect is hierdoor grotendeels geborgd. Wel kan overwogen worden om agrariërs met percelen zonder beheerpakket actief te benaderen om deelname te stimuleren.

Ook de ontwikkeling van de woningbouwlocatie aan de Zuid-westelijke zijde van Cadier en Keer (activiteit 3.1.1) is in dit plan van aanpak niet als project gedefinieerd. De ontwikkeling van deze locatie wordt opgepakt in het kader van de woningbouwontwikkelingen.

Project	Activiteit	Resultaat	Trekker	Betrokkenen	Tijd	Geld	Risico	Projectopdracht ja/ nee
Aanleg netwerk van ecologische verbindingen	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.3.1 2.1.1 3.2.2	Ecoduct , nabij Hmp 1.7 gecombineerd met een wandelpad, waarbij beide functies fysiek gescheiden worden ter plaatse van Hmp 1.7 Faunatunnel gericht op middelgrote en kleine zoogdieren en amfibieën en reptielen nabij Hmp 1.2 Faunatunnel gericht op de Europese hamster (Korenwolf), middelgrote en kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen. Deze faunatunnel ligt op Maastricht grondgebied. Aanlooproutes en stapstenen aan weerszijden van de te realiseren verbindingen Sportvelden beter ingebed in het landschap en beter doorwaadbaar maken voor flora en fauna.	Gemeente Provincie L	Gemeente Provincie Gemeente Maastricht Stichting het Limburgs Landschap Staatsbosbeheer Particuliere grondeigenaars Natuurinstanties	Start april 2026 Realisering gefaseerd. Tijdpad nader te bepalen in projectopdracht met in acht neming van termijn Regiodeal voor wat betreft aanleg ecoduct.	Regiodeal Landschaps- Ontwikkelingsfonds Spukgelden (mogelijk) Limburgs Offensief stikstof (mogelijk)	Onvoldoende budget; Vertraging t.g.v. Juridische procedures.	Ja
Missiehuis en omgeving	3.2.2	Een integrale ontwikkeling van het gebied rondom het Missiehuis , met een invulling passend binnen het Masterplan, met (zorg)woningen/ landschappelijke inpassing en een adequate ontsluiting	3 W Vastgoed/ Sevagram/ Gemeente	3W Sevagram Inwoners Buurtbewoners Natuurinstanties Provincie Gemeente	Nader te bepalen in projectopdracht	Particulier initiatief Kostenverhaal op basis Omgevingswet GKM: geen financiële bijdrage maar landschappelijke inrichting	Onvoldoende Maatschappelijk draagvlak Juridische procedures Het niet kunnen realiseren van een goede ontsluiting van het gebied	Ja
Sint Jozef en omgeving	2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3.2.3 3.2.4 4.4.1	Een integrale ontwikkeling van het gebied rondom Sint Jozef , met een invulling passend binnen het Masterplan, waarbij de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteiten van het gebied worden opgewaardeerd. Rondje poort/ aansluiting pater Kustersweg	Eigenaars in gebied/ Gemeente	Eigenaars in gebied Investeerders in het gebied Provincie Gemeente stakeholders Inwoners Buurtbewoners Gemeente Maastricht	Nader te bepalen	Nog nader te onderzoeken	Privaat eigendom en versnipperd beheer beperken mogelijkheid om samenhangend landschapsherstel door te voeren.	Ontwikkeling zit nog in initiële fase. Nog niet duidelijk wat partijen in het gebied willen. Rol gemeente nu nog sturend om te komen tot gewenste ontwikkelings- richting.

Hoofdstuk 3: ORGANISATIE EN BORGING SAMENHANG TUSSEN PROJECTEN

Om de doelen te bereiken die in het Masterplan worden nagestreefd en daarmee ook de ambities waar te maken is structuur in het proces nodig. Ook is het belangrijk om steeds naar de projecten in samenhang te kijken.

De stuurgroep Poort van het Heuvelland heeft bestuurlijk voor het Masterplan aan de lat gestaan. Deze Stuurgroep bestond uit de burgemeester en de portefeuillehouders die onder meer Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Mobiliteit, en Natuur en Landschap in hun portefeuille hadden. Doel was om te komen tot een integraal Masterplan. Dit Masterplan is er.


Voor het proces en de verdere uitwerking wordt de Stuurgroep gehandhaafd. De Stuurgroep komt 4 x per jaar bij elkaar. De stuurgroep bestaat uit de portefeuillehouders van de afzonderlijke projecten inclusief de portefeuillehouder verkeer en mobiliteit en de portefeuillehouder financiën. Dit sluit aan bij de bestaande samenstelling, met dien verstande dat de portefeuillehouder financiën is toegevoegd. De Stuurgroep bewaakt het proces om de doelen uit het Masterplan te realiseren. De stuurgroep stuurt derhalve op de processen en op de samenhang tussen de projecten. Niet inhoudelijk op de projecten.

De stuurgroep wordt ambtelijk ondersteund door een procesmanager. Deze procesmanager vormt te zamen met de projectleiders van de afzonderlijke projecten, aangevuld met een medewerker communicatie en een financieel consultant de kerngroep. De kerngroep informeert de Stuurgroep over de deelprocessen middels periodiek op te stellen rapportages. De procesmanager is de linking pin tussen beide gremia.

Voor ieder project afzonderlijk wordt een bestuurlijk trekker (portefeuillehouder) en een ambtelijk trekker (projectleider) benoemd. Voor ieder project is, naast budget, ambtelijke capaciteit nodig, niet alleen van de projectleider maar ook van andere disciplines zoals ruimtelijke ordening, vergunningen, verkeer, communicatie en financiën.

Dit wordt in de op te stellen projectopdracht, waarmee het project start, inzichtelijk gemaakt zodat capaciteit hiervoor vrij gemaakt kan worden. De gemeente staat niet aan de lat voor alle projecten. Vaak is inbreng van externe partijen nodig. Waar nodig wordt voor een project een stuurgroep in het leven geroepen, die gevormd wordt uit bestuurders van de gemeente en bestuurders van externe partijen.

Onderstaand is schematisch weergegeven hoe de organisatie van het proces wordt ingericht.



De projecten: Bestuurlijk en ambtelijk trekker

Project	Bestuurlijk trekker	Ambtelijk trekker/ projectleider
Overall	Stuurgroep	Kerngroep/ Procesmanager
Aanleg netwerk van ecologische verbindingen	Wethouder Natuur en landschap	Projectleider civiel techniek/ beleidsadviseur Natuur en landschap
Missiehuis en omgeving	Wethouder Ruimtelijke ordening	Projectmanager wonen
Sint Jozef en omgeving	Wethouder Ruimtelijke ordening	Projectmanager

Hoofdstuk 4: FINANCIËN

Zoals aangegeven in het overzicht op pagina 7 en 8 zijn de projecten financieel nog niet voldoende verankerd. Gezocht dient te worden naar aanvullende middelen, subsidies, investeerders in het gebied etc., een en ander afhankelijk van het project.

Onderstaand daarom een overzicht van de middelen die wel beschikbaar zijn op dit moment, en die ingezet kunnen worden. Tevens is onderstaand weergegeven voor welke projecten deze middelen beschikbaar zijn. Dit houdt in dat voor projecten ook aanvullende middelen gezocht moeten worden.

Regiodeal Looptijd 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027

Onderstaand het overzicht uit de Regiodeal waarin is aangegeven voor welke onderdelen, hoeveel subsidie is toegezegd. Het gaat steeds om cofinanciering. Het rijk vergoedt 50% onder de voorwaarde dat de gemeente en/of andere overheden en partijen de overige 50 % voor hun rekening nemen.

A	B	C	D	E	F	G	H
NAAM PROJECT	Deliverables	Activiteiten/resultaten	Projectpartner	Totale projectkosten (in K euro)	Totale kosten per activiteit (in K euro)	Regiodea l (in K euro)	Co-financiering (in K euro)
Projectonderdelen							eigen bijdrage en/of andere (zie kolom hiernaast)
Versterken en verduurzamen van de kernkwaliteiten van het gebied zowel ecologisch als cultuurhistorisch.	D1	Masterplan en uitvoeringsprogramma		200	200	100	100
	D2	Procesbegeleiding		100	100	50	50
	D3	Ambtelijke kosten		100	100	50	50
	D4	Aanleg ecologische verbindingzones		600	600	300	300
Verbeteren van de ontsluiting van het gebied voor woonwerk -en recreatief	D5	Duurzame ontsluiting/ verkeersveilige oversteken		1.000	1.000	300	700
Functioneel versterken stad-landzone Herontwikkeling en toekomstgericht maken van (cultuurhistorisch) waardevolle bebouwing en sloop overtollige/ ongewenste bebouwing	D6	Aankoop en sloop overtollige bebouwing in het kader van landschapsherstel Transformatie en verduurzaming cultuurhistorisch erfgoed		1.400	1.400	700	700
TOTAAL					3400	1500	1900

Programmabegroting 2026-2029

6 miljoen voor aankoop van strategische gronden en opstallen binnen Gebiedsontwikkelingen (2025: €1.500.000 2026: € 2.500.000 2027: € 2.000.000)

Beschikbare middelen per project

Onderstaand is aangegeven welke middelen momenteel beschikbaar zijn voor welk project.

	Project	Beschikbare middelen	Mogelijke opties aanvullende middelen
1.	Aanleg netwerk van ecologische verbindingen	Regiodeal : 300.000,--	Landschaps- Ontwikkelingsfonds Spukgeld (mogelijk) Limburgs Offensief stikstof (mogelijk)
2.	Missiehuis en omgeving	Regiodeal: Duurzame ontsluiting/ verkeersveilige oversteken: 300.000,-- * Aankoop van strategische gronden en opstellen binnen gebiedsontwikkelingen	Particulier initiatief Kostenverhaal op basis Omgevingswet
3.	Sint Jozef en omgeving	Regiodeal: Duurzame ontsluiting/ verkeersveilige oversteken: 300.000,-- * Regiodeal: Aankoop en sloop overtollige bebouwing in het kader van landschapsherstel, transformatie en verduurzaming cultuurhistorisch erfgoed: 700.000 (waarvan al gedeelte ingezet t.b.v. aankoop Pelikaanhal) Programmabegroting: Aankoop van strategische gronden en opstellen binnen gebiedsontwikkelingen	Particuliere initiatieven Kostenverhaal op basis Omgevingswet
		Duurzame ontsluiting/ verkeersveilige oversteken is in totaal 300.000,-- en dus afhankelijk van waar e.e.a. wordt ingezet.	

Concreet betekent dit dat er voor uitvoering van projecten gezocht moet worden naar aanvullende middelen om projecten te financieren dan wel met derden (bijv. initiatiefnemers) afspraken gemaakt moeten worden over hun bijdrage aan projecten (denk aan bijdragen in de openbare ruimte/ landschapsinrichting/ kostenverhaal etc.). Bovenstaand zijn mogelijke opties voor aanvullende middelen benoemd.

Hoofdstuk 5: PLANNING

Het Masterplan heeft de stip op de horizon gesteld. Waar willen wij naar toe met dit gebied. De genoemde 3 projecten hebben verschillende doorlooptijden. Met name het project Sint Jozef/ Zuidkant is een project van lange adem. De gemeente streeft het beeld na, zoals aangegeven in het Masterplan. Maar dit houdt eerst in dat gezamenlijk met partijen in het gebied onderzocht moet worden hoe en in welke mate zij bij willen dragen om de stip op de horizon te bereiken. Dit vergt een proces van verkennen en overleggen.

De projecten Aanleg ecoduct en missiehuis bevinden zich in de initiatieffase. Onderzocht zal worden: Waar willen we naar toe, wat moet het resultaat zijn, is het project haalbaar, wie zijn de eventuele partners in het project, wat is de scope van het project etc.

Dit zal per project resulteren in een projectopdracht die wordt voorgelegd aan het college ter vaststelling. In deze projectopdracht zal ook een concretere planning worden opgenomen. In de projectopdracht zal het resultaat concreet benoemd worden, aangegeven worden wie waarvoor aan de lat staat, welke externe partners betrokken worden, hoe de financiering van het project geregeld wordt. Ook wordt aandacht besteed hoe gecommuniceerd, geïnformeerd en geparticipeerd wordt. Eventuele risico's die van invloed zijn op het beoogde resultaat worden benoemd. Ook als de gemeente faciliteert en niet initieert wordt aanbevolen om te werken met een projectopdracht, om zodoende vooraf duidelijk te hebben wat van de gemeente verwacht wordt en hoe wij gaan borgen dat dat wat wij met een externe partij voor ogen hebben, ook gerealiseerd wordt.

De projectopdrachten voor project aanleg ecoduct en missiehuis zullen in Q2 2026 aan het college ter vaststelling worden aangeboden.

Hoofdstuk 6: INFORMATIE, COMMUNICATIE en PARTICIPATIE

Informatie: Aan de raad wordt dit plan van aanpak Poort van het Heuvelland toegezonden. Zij zullen vervolgens 4 x per jaar (na afloop van de Stuurgroep) geïnformeerd worden over de voortgang van de diverse projecten en de samenhang.

Communicatie: De raadsinformatiebrief zal, nadat deze is verstuurd, ook geplaatst worden op onze website onder de Gebiedsontwikkeling Poort van het Heuvelland, zodat ook voor iedereen deze informatie op een gemakkelijke en overzichtelijke manier toegankelijk is.

Communicatie over de diverse projecten vindt plaats via onze gebruikelijke kanalen. Daarnaast is er een communicatieadviseur betrokken vanuit de Regiodeal. Hiermee worden afspraken gemaakt op welke momenten onderwerpen die de Regiodeal raken worden gecommuniceerd.

Participatie: In de projectopdracht van de afzonderlijke projecten wordt vastgelegd hoe aan participatie in het betreffende project inhoud wordt gegeven.