

Eijsden-Margraten: 14 juli 2023
Onderwerp: Stand van zaken infra-projecten

Bezoekadres:
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten
Servicepunt:
Breusterhof 2
6245 EL Eijsden

Postadres:
Postbus 10
6269 ZG Margraten

tel.: 14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 (0)43 458 8400
info@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:
NL46BNGH0285148680
BIC: BNGHNL2G



Geacht raadslid,

Voor projecten van het meerjaren investeringsprogramma (MIP) wordt periodiek een raadsinformatiebrief aangeboden. Via een raadsinformatiebrief bent u in januari 2023 geïnformeerd over de stand van zaken van de lopende projecten van het MIP tot en met kwartaal (Q)4 van 2022. In deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de lopende MIP projecten tot en met Q2 2023. Deze projecten worden uitgevoerd door het team projecten van de afdeling openbare ruimte.

Onderstaand overzicht is opgesplitst in investeringen met een afschrijvingstermijn van 50jaar (reconstructies/rehabilitaties) en investeringen met een afschrijvingstermijn van 25jaar (Levensduur verlengend wegonderhoud (LDV)). Levensduur verlengend wegonderhoud zijn maatregelen die minder ingrijpend zijn dan een volledige reconstructie. Hierbij moet u denken aan het vernieuwen van de verhardingen waarbij de bestaande fundering (grotendeels) gehandhaafd blijft. Een aantal LDV projecten zijn samen aanbesteed. Afgeronde en technisch opgeleverde projecten zijn niet in het overzicht opgenomen.

Over de planning en de financiële stand van zaken wordt het volgende opgemerkt:

- De voorbereiding van projecten duurt langer dan de uitvoering. Daarentegen zijn de kosten van de voorbereiding veel lager dan de kosten van de uitvoering. Het overgrote deel van de kosten van een project wordt op het einde van een project gemaakt. Daardoor kan het zijn dat nog relatief veel budget resteert, maar het project al vergevorderd is.
- In de onderstaande financiële stand van zaken zijn tevens de bestaande verplichtingen verwerkt. De budgetten tot en met Q2 2023 zijn vermeld in onderstaande overzichten.
- Budgetten van projecten die in 2024 (en verder) zijn begroot, zijn niet meegenomen in de overzichten.
- Bij de planning en uitvoering van projecten worden de ontwikkelingen en plannen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk meegenomen.
- Door de marktomstandigheden is de capaciteit binnen de afdeling openbare ruimte niet op orde. Dit heeft consequenties voor het oppakken van nieuwe projecten.

Behandeld door : 
Bijlage(n) : Geen
Documentkenmerk(en) :



Uw brief van :
Uw kenmerk :
Pagina : 1 van 5
Ons kenmerk : Z/20/117716/636365



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Reconstructies

Reconstructie N598 / rotonde Hoogcruts

De Provincie is geruime tijd bezig met de voorbereiding van de reconstructie N598 waar de rotonde Hoogcruts onderdeel van uitmaakt. Eind december 2022 is een update over het project gepubliceerd in het weekblad, waarna de aanbestedingsprocedure eind 2022 is opgestart. Maart 2023 heeft de Provincie te kennen gegeven dat het project wordt beïnvloed door de stikstof problematiek. De Provincie Limburg werkt aan een oplossing maar kan nog niet aangeven wat dit concreet inhoudt voor de planning van het project.

Totaal budget bijdrage rotonde Hoogcruts (t/m Q2 2023): € 600.000,-

Realisatie: € 0,-

Restant: € 600.000,-

Totaal budget gemeentelijk riool (t/m Q2 2023): € 200.000,-

Realisatie: € 0,-

Restant: € 200.000,-

Herinrichting Diepstraat

De werkzaamheden voor dit project zijn afgerond. Enkele gebreken worden nog opgelost. In het verlengde van het project wordt momenteel bekeken of nog enkele verbeterpunten, zoals het fietsparkeren, doorgevoerd kunnen worden.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 1.909.000,-

Realisatie: € 1.618.989,-

Restant: € 290.011,-

Reconstructie Cadier en Keer Noord

Op 21 en 23 juni en op 23 november 2022 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarvoor de raadsleden zijn uitgenodigd. De ontwerpfase is inmiddels afgerond en het project bevindt zich in de besteksfase. Aansluitend volgt de aanbestedingsfase en wordt in het najaar 2023 de uitvoeringsfase opgestart die ca. 1,5 a 2 jaar duurt. Via een opdracht voor de uitvoering eind 2023 zal een verplichting worden gelegd op het overgroot deel van het budget. In de jaarschijf 2024 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 7.306.368,-

Realisatie: € 246.510,-

Verplichtingen: € 59.778,-

Restant: € 7.000.080,-

Fietspad Bukel

De infra werkzaamheden zijn in oktober 2021 afgerond en opgeleverd. De onteigeningsprocedure op het deel waar het fietspad nog ontbreekt (fietsstraat) is na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan opgestart in Q4 2022. De verwachting is dat de onteigeningsprocedure op zijn vroegst in het Q4 2023 kan worden afgerond. De resterende afbouw van dit deel kan aansluitend plaatsvinden.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 3.900.000,-

Realisatie: € 3.275.295,-

Restant: € 624.705,-

Kampweg / Keerderweg Gronsveld



.banholt

.bemelen

.cadier en keer

.eckelrade

.eijsden

.gronsveld

.margraten

.mariadorp

.mesch

.mheer

.noorbeek

.oost-maarland

.rijckholt

.scheulder

.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

In december 2022 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over het project. De uitvoering aan de infrastructuur is in Q2 2023 gestart en duurt tot aan de zomervakantie 2023.

*Totaal budget (t/m Q2 2023): € 968.305,-
Realisatie: € 183.992,-
Verplichtingen: € 680.673,-
Restant: € 103.640,-*

Prins Hendrikstraat Eijsden

In maart 2023 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over dit project. In Q2 2023 is gestart met de uitvoering en duurt tot aan zomervakantie 2023.

*Totaal budget (t/m Q2 2023): € 988.176,-
Realisatie: € 309.496,-
Verplichtingen: € 439.073,-
Restant: € 239.607,-*

Roskuil Herkenrade

De aanbesteding voor dit project heeft Q1 2023 plaatsgevonden. De uitvoering is Q2 gestart en duurt tot aan de zomervakantie 2023.

*Totaal budget (t/m Q2 2023): € 329.000,-
Realisatie: € 38.976,-
Verplichtingen: € 246.258,-
Restant: € 43.766,-*

Trichterweg-Hoenderstraat Margraten

In november 2022 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over dit project. De uitvoering is gestart in Q1 2023 en inmiddels afgerond, behoudens de groenvoorzieningen.

*Totaal budget (t/m Q2 2023): € 1.081.000,-
Realisatie: € 860.640,-
Verplichtingen: € 139.800,-
Restant: € 80.560,-*

Veilingweg Gronsveld

De werkzaamheden aan de Veilingweg zijn in verband met de bereikbaarheid van het bedrijventerrein gefaseerd uitgevoerd en op enkele restpunten na afgerond in Q2 2023.

*Totaal budget (t/m Q2 2023): € 760.000,-
Realisatie: € 609.719,-
Verplichtingen: € 150.000,-
Restant: € 281,-*

Brandbluscompartiment Pasveld

De planvoorbereiding van het te vernieuwen brandbluscompartiment Pasveld / Aan de Fremme is afgerond en de aanbesteding heeft Q2 2023 plaatsgevonden. De start van de uitvoering is gepland in het najaar van 2023. Een raadsinformatiebrief over dit project volgt nog.

*Totaal budget (t/m Q2 2023): € 705.000,-
Realisatie: € 29.460,-*



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Verplichtingen: € 0,-
Restant: € 675.540,-

Bruisterbosch

In januari 2023 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over dit project. Het project is Q2 2023 gestart en duurt tot aan de zomervakantie 2023.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 750.000,-
Realisatie: € 81.086,-
Restant: € 668.914,-

Withuis

In de jaarschijf 2023 is voor dit project een voorbereidingsbudget opgenomen. In de jaarschijf 2024 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 150.000,-
Realisatie: € 0,-
Restant: € 150.000,-

Zoerbeemden / Industrieweg Eijsden

In de jaarschijf 2023 is voor dit project een voorbereidingsbudget opgenomen. In de jaarschijf 2024 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet. Het project is gestart met een onderzoek naar de afkoppelmogelijkheden van het regenwater.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 120.000,-
Realisatie: € 0,-
Restant: € 120.000,-

Catharinastraat Oost Maarland

In de jaarschijf 2023 is voor dit project een voorbereidingsbudget opgenomen. In de jaarschijf 2024 en 2025 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet. In de kadernota 2024-2027 is opgenomen dat een onderzoek naar de verkeersveiligheid in het tracé Catharinastraat/Kloppenbergerweg uitgevoerd moet worden.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 90.000,-
Realisatie: € 0,-
Restant: € 90.000,-

Levensduur verlengde projecten



.banholt

.bemelen

.cadier en keer

.eckelrade

.eijdsden

.gronsveld

.margraten

.mariadorp

.mesch

.mheer

.noorbeek

.oost-maarland

.rijckholt

.scheulder

.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Verlengde Schoolstraat St. Geertruid (LDV)

De aanbesteding voor dit project heeft op 31 maart 2023 plaatsgevonden. De uitvoering is Q2 2023 gestart en duurt tot aan de zomervakantie 2023. Dit project wordt gecombineerd met het project Roskuil omdat de wegen in elkaars verlengde liggen.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 135.777,-

Realisatie: € 0,-

Restant: € 135.777,-

Bemelerweg (tussen Groenereijn-Zwarte Weg) Cadier en Keer (LDV)

Dit project is in voorbereiding en de uitvoering start naar verwachting in Q3 2023.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 640.994,-

Realisatie: € 0,-

Restant: € 640.994,-

Banholtergrub Banholt (LDV)

De uitvoering is Q2 2023 gestart en duurt tot aan de zomervakantie 2023.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 1.209.994,-

Realisatie: € 0,-

Restant: € 1.209.994,-

Parkeerplaats sportcomplex Bakkerbosch Cadier en Keer (LDV)

Dit project is in voorbereiding en de uitvoering start naar verwachting in Q3 2023.

Totaal budget (t/m Q2 2023): € 620.994

Realisatie: € 0,-

Restant: € 620.994,-

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijdsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

