

Aan de leden van de gemeenteraad

Eijsden-Margraten: 1 november 2023

Bezoekadres: Onderwerp: Stand van zaken projecten openbare ruimte Q3 2023

Amerikaplein 1  
6269 DA Margraten

Servicepunt:  
Breusterhof 2  
6245 EL Eijsden

Postadres:  
Postbus 10  
6269 ZG Margraten

tel.: 14043  
of: +31 (0)43 458 8488  
fax: +31 (0)43 458 8400  
info@eijsden-margraten.nl  
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:  
NL46BNGH0285148680  
BIC: BNGHNL2G



Geachte raadsleden,

Voor projecten van het meerjaren investeringsprogramma (MIP) wordt periodiek een raadsinformatiebrief aangeboden. Via een raadsinformatiebrief bent u in juli 2023 geïnformeerd over de stand van zaken van de lopende projecten van het MIP tot en met kwartaal(Q)2 van 2023.

In deze raadinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de lopende MIP projecten tot en met Q3 2023. Deze projecten worden uitgevoerd door het team projecten van de afdeling openbare ruimte.

Onderstaand overzicht is opgesplitst in investeringen met een afschrijvingstermijn van 50 jaar (reconstructies/rehabilitaties) en investeringen met een afschrijvingstermijn van 25 jaar (Levensduur verlengend wegonderhoud (LDV)). Levensduur verlengend wegonderhoud zijn maatregelen die minder ingrijpend zijn dan een volledige reconstructie. Hierbij moet u denken aan het vernieuwen van de verhardingen waarbij de bestaande fundering (grotendeels) gehandhaafd blijft. Afgeronde en technisch opgeleverde projecten zijn niet in het overzicht opgenomen.

Over de planning en de financiële stand van zaken wordt het volgende opgemerkt:

- De voorbereiding van projecten duurt langer dan de uitvoering. Daarentegen zijn de kosten van de voorbereiding veel lager dan de kosten van de uitvoering. Het overgrote deel van de kosten van een project wordt op het einde van een project gemaakt. Daardoor kan het zijn dat nog relatief veel budget resteert, maar het project al gevorderd is.
- De budgetten, inclusief de verplichtingen, tot en met Q3 2023 zijn vermeld in onderstaande overzichten. Budgetten van projecten die in 2024 (en verder) zijn begroot, zijn niet meegenomen in de overzichten.
- Bij de planning en uitvoering van projecten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen en plannen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk.
- Door de marktomstandigheden is de capaciteit binnen de afdeling openbare ruimte niet op orde. Dit heeft consequenties voor het oppakken van nieuwe
- De wateroverlast van afgelopen zomer wordt meegenomen bij de projecten als dat aan de orde is.

Behandeld door :   
Bijlage(n) : Geen  
Documentkenmerk(en) :



Uw brief van :  
Uw kenmerk :  
Pagina : 1 van 4  
Ons kenmerk : Z/20/117716/648803



.banholt  
.bemelen  
.cadier en keer  
.eckelrade  
.eijsden  
.gronsveld  
.margraten  
.mariadorp  
.mesch  
.mheer  
.noorbeek  
.oost-maerland  
.rijckholt  
.scheulder  
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

## **Reconstructies**

### **Reconstructie N598 / rotonde Hoogcruts**

De Provincie is geruime tijd bezig met de voorbereiding van de reconstructie N598 waar de rotonde Hoogcruts onderdeel van uitmaakt. Eind december 2022 is een update over het project gepubliceerd in het weekblad, waarna de aanbestedingsprocedure eind 2022 is opgestart. Maart 2023 heeft de Provincie te kennen gegeven dat het project wordt beïnvloed door de stikstof problematiek. De Provincie Limburg werkt aan een oplossing maar kan nog niet aangeven wat dit concreet inhoudt voor de planning van het project.

*Totaal budget bijdrage rotonde Hoogcruts (t/m Q3 2023): € 600.000,-*

*Realisatie: € 0,-*

*Restant: € 600.000,-*

*Totaal budget gemeentelijk riool (t/m Q3 2023): € 200.000,-*

*Realisatie: € 0,-*

*Restant: € 200.000,-*

### **Reconstructie Cadier en Keer Noord**

Op 21 en 23 juni en op 23 november 2022 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarvoor de raadsleden zijn uitgenodigd. Het project bevindt zich in de aanbestedingsfase waarbij de definitieve gunning in november 2023 is voorzien. De uitvoering zal naar verwachting in Q1 2024 starten en 1,5 - 2 jaar duren. In Q4 2023 wordt een raadsinformatiebrief over het project gestuurd.

*Totaal budget (t/m Q3 2023): € 7.306.368,-*

*Realisatie: € 275.055,-*

*Verplichtingen: € 292.883,-*

*Restant: € 6.738.430,-*

### **Fietspad Bukel**

De infrastructurele werkzaamheden zijn oktober 2021 afgerond en opgeleverd. De grond op het deel waar het fietspad nog ontbreekt (fietsstraat) is inmiddels minnelijk verworven. De onteigeningsprocedure kan daarom beëindigd worden. De gesprekken met de aannemer zijn gestart om het resterende deel van het project af te ronden binnen het beschikbare projectbudget.

*Totaal budget (t/m Q3 2023): € 3.900.000,-*

*Realisatie: € 3.280.533,-*

*Verplichtingen: € 3.041,-*

*Restant: € 616.426,-*

### **Brandbluscompartiment Pasveld**

De planvoorbereiding van het te vernieuwen brandbluscompartiment Pasveld / Aan de Fremme is afgerond en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. De start van de uitvoering is gepland in Q4 van 2023. In juli 2023 is een raadsinformatiebrief over dit project verstuurd.

*Totaal budget (t/m Q3 2023): € 705.000,-*

*Realisatie: € 30.785,-*

*Verplichtingen: € 648.620,-*

*Restant: € 25.595,-*



### **Withuis**

In de jaarschijf 2023 is voor dit project een voorbereidingsbudget opgenomen. In de jaarschijf 2024 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet. Het project is gestart met enkele voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden.

*Totaal budget (t/m Q3 2023): € 150.000,-*  
*Realisatie: € 0,-*  
*Restant: € 150.000,-*

.banholt

.bemelen

.cadier en keer

.eckelrade

.eijsden

.gronsveld

.margraten

.mariadorp

.mesch

.mheer

.noorbeek

.oost-maarland

.rijckholt

.scheulder

.st. geertruid

### **Zoerbeemden / Industrieweg Eijsden**

In de jaarschijf 2023 is voor dit project een voorbereidingsbudget opgenomen. In de jaarschijf 2024 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet. Het project is gestart met enkele voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden.

*Totaal budget (t/m Q3 2023): € 120.000,-*  
*Realisatie: € 0,-*  
*Restant: € 120.000,-*

### **Catharinastraat Oost Maarland**

In de jaarschijf 2023 is voor dit project een voorbereidingsbudget opgenomen. In de jaarschijf 2024 en 2025 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet. In de kadernota 2024-2027 is opgenomen dat een onderzoek naar de verkeersveiligheid in het tracé Catharinastraat/Kloppenbergerweg uitgevoerd moet worden. Het project is gestart met enkele voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden.

*Totaal budget (t/m Q3 2023): € 90.000,-*  
*Realisatie: € 0,-*  
*Restant: € 90.000,-*

**BLOESEM VAN HET ZUIDEN**



.banholt

.bemelen

.cadier en keer

.eckelrade

.eijdsden

.gronsveld

.margraten

.mariadorp

.mesch

.mheer

.noorbeek

.oost-maarland

.rijckholt

.scheulder

.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

### Levensduur verlengd wegonderhoud

#### **Bemelerweg (tussen Groenerein-Zwarte Weg) Cadier en Keer**

De uitvoering van dit project is gestart. In verband met de bereikbaarheid van het sportcomplex wordt het project gefaseerd aangepakt. De oplevering is in Q4 2023 gepland.

*Totaal budget (t/m Q3 2023): € 640.994,-*

*Realisatie: € 0,-*

*Restant: € 640.994,-*

#### **Bakkerbosch Cadier en Keer**

Dit project bestaat uit drie deelgebieden die in uitvoering zijn. Het betreft de Bakkerboschweg, de parkeerplaats nabij vv Keer en de toegangsweg naar de golfbaan/Hockey. De oplevering is in Q4 2023 gepland.

*Totaal budget (t/m Q3 2023): € 620.994,-*

*Realisatie: € 0,-*

*Restant: € 620.994,-*

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijdsden-Margraten,  
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

