

Eijsden-Margraten: 30 januari 2023
Onderwerp: Stand van zaken MIP-projecten

Bezoekadres:
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten
Servicepunt:
Breusterhof 2
6245 EL Eijsden

Postadres:
Postbus 10
6269 ZG Margraten

tel.: 14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 (0)43 458 8400
info@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:
NL46BNGH0285148680
BIC: BNGHNL2C



Geacht raadslid,

Gezien eerdere besluitvorming rondom het projectenboek wordt specifiek voor projecten van het meerjaren investeringsprogramma (MIP) periodiek een raadsinformatiebrief aangeboden. Via een raadsinformatiebrief bent u in oktober 2022 geïnformeerd over de stand van zaken van de lopende projecten van het MIP tot en met kwartaal (Q)3 van 2022. In deze raadinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de lopende MIP projecten tot en met Q4 2022. Deze projecten worden uitgevoerd door het team projecten van de afdeling openbare ruimte.

Onderstaand overzicht is opgesplitst in investeringen met een afschrijvingstermijn van 50jaar (reconstructies/rehabilitaties) en investeringen met een afschrijvingstermijn van 25jaar (Levensduur verlengde maatregelen (LDV)). LDV maatregelen zijn maatregelen die minder ingrijpend zijn dan een volledige reconstructie. Hierbij moet u denken aan het vernieuwen van de verhardingen waarbij de bestaande fundering (grotendeels) gehandhaafd blijft. Een aantal LDV projecten zijn samen aanbesteed. Afgeronde en technisch opgeleverde projecten zijn niet in het overzicht opgenomen.

Met betrekking tot de planning en de financiële stand van zaken dient het volgende te worden vermeld:

- De voorbereiding van projecten duurt langer dan de uitvoering. Daarentegen zijn de kosten van de voorbereiding veel lager dan de kosten van de uitvoering. Het overgrote deel van de kosten van een project wordt op het einde van een project gemaakt. Daardoor kan het zijn dat nog relatief veel budget resteert, maar het project wel al vergevorderd is.
- In de onderstaande financiële stand van zaken zijn tevens de bestaande verplichtingen verwerkt.
- De budgetten tot en met Q4 2022 zijn vermeld in onderstaande overzichten. Budgetten van projecten die in 2023 (en verder) zijn begroot, zijn niet meegenomen in de overzichten.
- Bij de planning en uitvoering van projecten worden de ontwikkelingen en plannen voor de aanleg van het glasvezelnetwerk meegenomen. Er zijn straten waar de aanleg van het glasvezelnetwerk gepland is, maar alleen asfalt aanwezig is. Bij dergelijke situaties is het wenselijk om eerst de glasvezel aan te leggen en daarna de infrastructurele werkzaamheden uit te voeren. Dit om schade aan het nieuwe werk zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft impact op de planning van de projecten.

Behandeld door : 
Bijlage(n) : Geen
Documentnr. :

Uw brief van :
Uw kenmerk :

Ons kenmerk : Z/20/117716/610967





.banholt

.bemelen

.cadier en keer

.eckelrade

.eijsden

.gronsveld

.margraten

.mariadorp

.mesch

.mheer

.noorbeek

.oost-maarland

.rijckholt

.scheulder

.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Reconstructies

Reconstructie N598 / rotonde Hoogcruts

De rotonde Hoogcruts maakt onderdeel uit van het werk reconstructie N598 van de Provincie Limburg. De aanbestedingsprocedure van het werk is eind 2022 opgestart. Volgens de laatste planning wordt de gunning verwacht in juli 2023. Na de gunning wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarna de start van het werk eind 2023 is voorzien. Eind december jl. is een update over het project gepubliceerd in het weekblad.

Totaal budget bijdrage rotonde Hoogcruts (t/m Q4 2022): € 600.000,-

Realisatie: € 0,-

Verplichtingen: € 0,-

Restant: € 600.000,-

Totaal budget gemeentelijk riool (t/m Q4 2022): € 200.000,-

Realisatie: € 0,-

Verplichtingen: € 0,-

Restant: € 200.000,-

Herinrichting Diepstraat

De werkzaamheden voor dit project zijn afgerond, met uitzondering van schade aan voegen dat door de aannemer in het voorjaar van 2023 wordt hersteld. Verder wordt in het verlengde van het project momenteel bekeken of het fietsparkeren kan worden uitgebreid.

Totaal budget (t/m Q4 2022): € 1.909.000,-

Realisatie: € 1.618.205,-

Verplichtingen: € 0,-

Restant: € 290.795,-

Reconstructie Cadier en Keer Noord

Dit project bevindt zich in de ontwerpfase waarin samen met de omgeving wordt opgetrokken. Op 21 en 23 juni 2022 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarvoor de raadsleden zijn uitgenodigd. Op 23 november 2023 is de omgeving via een bijeenkomst geïnformeerd over het ontwerp. Hiervoor zijn de raadsleden eveneens uitgenodigd. In maart 2023 is de start van de aanbestedingsprocedure gepland, waarna in het najaar van 2023 de uitvoeringsfase opgestart wordt. Deze fase zal gedurende minimaal 1-1,5 jaar doorlopen, waarna het project in 2025 opgeleverd gaat worden. Via een opdracht voor de uitvoering in 2023 zal een verplichting worden gelegd op het overgroot deel van het budget. In de jaarschijven 2023 en 2024 van het MIP zijn eveneens budgetten begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet.

Totaal budget (t/m Q4 2022) € 3.762.168,-

Realisatie: € 162.483,-

Verplichtingen: € 74.242,-

Restant: € 3.525.443,-

Fietspad Bukel

De infra werkzaamheden zijn in oktober 2021 afgerond en opgeleverd. De onteigeningsprocedure op het deel waar het fietspad nog ontbreekt is opgestart nu het bestemmingsplan onherroepelijk is. De verwachting is dat de onteigeningsprocedure op zijn vroegst in het 4^e kwartaal 2023 kan worden afgerond. De resterende afbouw op dit deel kan aansluitend plaatsvinden.



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maerland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

*Totaal budget (t/m Q4 2022): € 3.900.000,-
Realisatie: € 3.215.655,-
Restant: € 684.345,-*

Kampweg / Keerderweg Gronsveld

Het gebied nabij de Keerderweg (sporthal) in Gronsveld is in ontwikkeling. In dat kader wordt de openbare ruimte in het gebied heringericht. In de raadsthema bijeenkomst van 8 juli 2021 is dit project toegelicht. Het ontwerp van de openbare ruimte is in samenspraak met de partijen in het gebied opgesteld. Ook heeft het ontwerp ter inzage gelegen voor alle geïnteresseerden tijdens een info-markt op 9 april 2022. De raadsleden zijn destijds in kennis gesteld van deze info-markt. Verder heeft in september 2022 vervolgoverleg met direct aanwonenden plaatsgevonden. Het werk is in het najaar van 2022 aanbesteed. De start van de uitvoering is gepland in maart 2023. Op 14 december 2022 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over het project.

*Totaal budget (t/m Q4 2022): € 968.305,-
Realisatie: € 23.407,-
Verplichtingen: € 794.189,-
Restant: € 150.709,-*

Prins Hendrikstraat Eijsden

Op 28 april 2022 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Voor deze informatiebijeenkomst zijn de raadsleden uitgenodigd. Het ontwerp wordt mede op basis van de reacties op de informatiebijeenkomst verder uitgewerkt. Na het realiseren van het bestek zal in Q1 2023 de aanbesteding opgestart worden, waarna de uitvoering start. Het definitief krediet dient naar aanleiding van de aanbesteding te worden bepaald. Via een opdracht van de uitvoering in 2023 zal een verplichting worden gelegd op het overgroot deel van het budget. In de jaarschijf 2023 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet.

*Totaal budget (t/m Q3 2022): € 695.176,-
Realisatie: € 89.567,-
Verplichtingen: € 4.975,-
Restant: € 600.634,-*

Roskuil Herkenrade

Begin 2022 is de ontwerpfasen opgestart waarbij informatie is opgehaald bij de omgeving. Door gewijzigde inzichten heeft de planvoorbereiding langer geduurd en is het project vertraagd naar 2023. De omwonenden zijn hierover geïnformeerd. De aanbesteding is gepland in Q1 2023, waarna het werk in Q2 – Q3 2023 uitgevoerd wordt.

*Totaal budget t/m Q4 2022): € 329.000,-
Realisatie: € 22.653,-
Verplichtingen: € 31.440,-
Restant: € 274.907,-*

Trichterweg-Hoenderstraat Margraten

Er is een ontwerp gerealiseerd dat mede tot stand is gekomen op basis van informatie die is opgehaald bij de bewoners in de straat. Het ontwerp is op 30 juni 2022 tijdens een informatiebijeenkomst gedeeld met de omgeving. De raadsleden zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Het werk is inmiddels gegund en de start van de uitvoering is gepland in Q1 2023.



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijdsen
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

*Totaal budget (t/m Q4 2022): € 506.000,-
Realisatie: € 38.288,-
Verplichtingen: € 957.987,-
Restant: - € 490.275,- (in 2023 is € 575.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van dit project)*

Veilingweg Gronsveld

De werkzaamheden aan de Veilingweg worden gefaseerd uitgevoerd. In Q4 2022 zijn tijdens fase 1 de asfalt kruisingsvlakken vervangen. De opstart van fase 2 zal plaatsvinden vanaf 3 april 2023, dit vanwege de aanleg van de glasvezelkabel in Q1 2023. Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd worden de bedrijven opnieuw persoonlijk geïnformeerd en zal er een publicatie in de gemeenteberichten volgen.

*Totaal budget (t/m Q4 2022): € 760.000,-
Realisatie: € 22.500,-
Verplichtingen: € 0,-
Restant: € 235.281,-*

Brandbluscompartiment In de Fremme (Pasveld).

De planvoorbereiding van het te vernieuwen brandbluscompartiment Pasveld / In de Fremme is nagenoeg afgerond. De meervoudig onderhandse aanbesteding zal in Q1 2023 worden gehouden, waarna de werkzaamheden in Q2 2023 kunnen worden uitgevoerd. In de jaarschijf 2023 van het MIP is eveneens budget begoot om te komen tot het definitief benodigd krediet.

Gelijktijdig met de aanleg van het ondergronds compartiment zullen de nabij gelegen wadi's en overstromgebieden opnieuw worden gedimensioneerd en het achterliggende terrein opnieuw worden ingericht..

*Totaal budget (t/m Q4 2022): € 30.000,-
Realisatie: € 6.188,-
Verplichtingen: € 16.313,-
Restant: € 7.500,-*

Bruisterbosch

Via een burgerparticipatietraject is de ontwerpfase afgerond. Enkele raadsleden maken deel uit van een werkgroep en volgen het proces. Het project is op 8 december jl. aanbesteed en de start van de uitvoering is begin Q3 2023 gepland.

*Totaal budget t/m Q4 2022): € 750.000,-
Realisatie: € 67.840,-
Verplichtingen: € 575.000,-
Restant: € 107.160,-*

De volgende projecten zijn in de jaarschijf 2023 opgenomen om opgestart te worden, zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief van 10 november 2022:

**Zoerbeemden / Industrierweg in Eijdsen
Withuis (binnen de bebouwde kom)**



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Levensduur verlengde projecten

Verlengde Schoolstraat St. Geertruid (LDV)

Dit project wordt gecombineerd met het project Roskuil omdat de wegen in elkaars verlengde liggen. De aanbesteding van het project staat gepland voor Q1 2023, waarna de uitvoering wordt gestart.

Totaal budget (t/m Q4 2022): € 135.777,-

Realisatie: € 0,-

Verplichtingen: € 0,-

Restant: € 135.777,-

De overige LDV projecten van de jaarschijf 2022 zijn grotendeels afgerond, te weten: Aan de Fremme 47 - rotonde Margraten, Achter de Höfkes Sint-Geertruid, Libekerweg Sint-Geertruid en Beeldjesweg Noord en Zuid Eijsden.

Voor de jaarschijf 2023 zijn de volgende LDV projecten opgenomen, zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief van 10 november 2022:

Parkeerplaatsen Sportcomplex Backerbosch te Cadier en Keer Bemelerweg (tussen Groenerein-Zwarte Weg) Banholtergrub (met uitloop naar 2024)

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,



Drs. M.A.G. Gerits



Drs. G.J.M. Cox