

Eijsden-Margraten: 5 februari 2026

Onderwerp: RIB Kwartaalrapportage MIP projecten Q4 2025

Bezoekadres:

Amerikaplein 1
6269 DA Margraten

Servicepunt:

Breusterhof 2
6245 EL Eijsden

Postadres:

Postbus 10
6269 ZG Margraten

tel.: 14043

of: +31 (0)43 458 8488

fax: +31 (0)43 458 8400

info@eijsden-margraten.nl

www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:

NL46BNGH0285148680

BIC: BNGHNL2G

Geachte raadsleden,

Voor projecten van het meerjaren investeringsprogramma (MIP) wegen en riool wordt periodiek een raadsinformatiebrief aangeboden. Via een raadsinformatiebrief bent u in december 2025 geïnformeerd over de stand van zaken van de lopende projecten van het MIP tot en met kwartaal Q3 van 2025. In deze raadsinformatiebrief willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken van de lopende MIP projecten tot en met Q4 2025. Deze projecten worden uitgevoerd door de afdeling Openbare Ruimte. Onderstaand overzicht is opgesplitst in investeringen met een afschrijvingstermijn van 50 jaar (reconstructies/rehabilitaties) en investeringen met een afschrijvingstermijn van 25 jaar (Levensduur verlengend wegonderhoud (LDV)). Levensduur verlengend wegonderhoud zijn maatregelen die minder ingrijpend zijn dan een volledige reconstructie. Hierbij kunt u denken aan het vernieuwen van de verhardingen waarbij de bestaande fundering en asfalt deels gehandhaafd blijven. Afgeronde en technisch opgeleverde projecten zijn niet in het overzicht opgenomen. Over de planning en de financiële stand van zaken wordt het volgende opgemerkt:

- De voorbereiding en ontwerpfase van projecten duurt langer dan de uitvoeringsfase. De kosten van de voorbereiding en ontwerpfase zijn echter veel lager dan de kosten van de uitvoering. Het overgrote deel van de kosten van een project worden daarom op het einde van een project gemaakt. Daardoor kan het zijn dat nog relatief veel budget resteert, maar het project al vergevorderd is.
- De budgetten, inclusief de verplichtingen, tot en met Q4 2025 zijn per project vermeld in de overzichten. Budgetten van projecten die in 2026 en verder zijn begroot, zijn niet meegenomen in de overzichten.



Behandeld door

Bijlage(n)

Documentkenmerk(en)

: Geen



Uw brief van :

Uw kenmerk :

Pagina : 1 van 5

Ons kenmerk : Z/20/117716/994950



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijdsen
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Reconstructies

Withuis

Het project is in 2024 gestart met het ophalen van informatie bij de omgeving en het opstellen van een ontwerp. In november 2024 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarin het ontwerp is besproken met de omgeving. De raadsleden zijn via de griffie hiervoor uitgenodigd. Het definitief ontwerp is uitgewerkt en het werk is aanbesteed in het 4^e kwartaal van 2025. De uitvoering start eind februari 2026 en zal 16 weken duren. In januari 2026 worden de bewoners van Withuis geïnformeerd over de uitvoeringsaspecten, de fasering en de daarbij behorende verkeersmaatregelen. De raadsleden worden via de Griffie uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Totaal budget (t/m Q4 2025): € 1.775.000,-

Realisatie: € 81.070,-

Verplichtingen: € 1.553.000,-

Restant: € 140.930,-

Zoerbeemden / Industrieweg Eijdsen

Het project is in 2024 gestart met het ophalen van informatie bij de omgeving en het opstellen van een ontwerp. In een bijeenkomst is het ontwerp besproken met de ondernemers en aanwezigen. De raadsleden zijn via de griffie uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Het definitief ontwerp is inmiddels afgerond en er is gestart met het opstellen van de documenten voor de aanbesteding. De start van de uitvoering is voorzien in het tweede kwartaal van 2026. Een goede bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden is van groot belang voor de ondernemers in het gebied. In de jaarschijf 2026 van het vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet.

Totaal budget (t/m Q4 2025): € 1.318.094,-

Realisatie: € 83.372,-

Verplichtingen: € 45.158,-

Restant: € 1.189.564,-

Catharinastraat Oost-Maarland

De planvorming is gestart in het begin van 2025. In juni en november 2025 hebben informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waarin het ontwerp met de aanwezigen is besproken. Hierin is het mede door de bewonerswerkgroep opgestelde ontwerp van het plein meegenomen. Het ontwerp is positief ontvangen. De raadsleden zijn via de griffie uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. De start van de uitvoering van het project is voorzien medio/najaar 2026, onder andere afhankelijk van grondverwerving en planologische- en aanbestedingsprocedures. In de jaarschijf 2026 van het vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet.

Totaal budget (t/m Q4 2025): € 1.622.910,-

Realisatie: € 81.925,-

Verplichtingen: € 32.618,-

Restant: € 1.508.367,-



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maerland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Kapelweg Cadier en Keer

Begin 2025 is gestart met de planvoorbereiding en met het opstellen van een rioolontwerp. In de loop van 2025 is een schetsontwerp opgesteld dat eind 2025 via een informatiebijeenkomst ter inzage is gelegd. De raadsleden zijn via de griffie uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De voorbereiding wordt in 2026 verder opgepakt en de start van de uitvoering is eind 2026 gepland. In de jaarschijf 2026 van het vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet.

Totaal budget (t/m Q4 2025): € 2.668.354,-

Realisatie: € 62.325,-

Verplichtingen: € 98.157,-

Restant: € 2.507.872,-

Mini-rotonde Karreweg / Burg. Wolfsstraat St. Geertruid

Na de vaststelling van het ontwerp zijn de omwonenden ingelicht over het ontwerp en is verstrekt over het project. In het 4^e kwartaal van 2025 heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden en zijn kabels verlegd. De start van de civiele werkzaamheden is voorzien in het begin van 2026.

Totaal budget (t/m Q4 2025): € 705.000,-

Realisatie: € 67.888,-

Verplichtingen: € 557.525,-

Restant: € 79.587,-

Verkeersmaatregelen Prinses Amaliaaan Margraten

Er loopt een participatietraject met bewoners van de Heiligerweg en Prinses Amaliaaan in verband met onvrede over de verkeerssituatie in hun wijk. De gemeente wordt hierbij ondersteund door een adviesbureau. Binnen dit traject wordt gewerkt op drie sporen: verkeersveiligheid, geluidsbelasting woningen en doorgaand (vracht)verkeer. Mogelijk zullen infrastructurele maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid in de wijk en bij de aansluiting op het industrieterrein te verbeteren.

Totaal budget (t/m Q4 2025): € 500.000,-

Realisatie: € 0,-

Verplichtingen: € 0,-

Restant: € 500.000,-

Broekstraat Gronsveld

De planvoorbereiding is in 2025 gestart met het ophalen van informatie bij de omgeving. Deze informatie is gebruikt voor het opstellen van een ontwerp dat in december 2025 in een bijeenkomst is besproken met de aanwezigen. De raadsleden zijn via de Griffie uitgenodigd deze bijeenkomst. De uitvoering van het project staat gepland in het najaar van 2026. In de jaarschijf 2026 van het vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet.

Totaal budget (t/m Q4 2025): € 65.000,-

Realisatie: € 24.948,-

Verplichtingen: € 31.547,-

Restant: € 8.505,-



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijdsen
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

PiusXIIstraat Gronsveld

De planvoorbereiding is gestart in 2025 met het ophalen van informatie bij de omgeving. Deze informatie is gebruikt voor het opstellen een ontwerp. Dit ontwerp wordt in het eerste kwartaal van 2026 via een bijeenkomst met de bewoners besproken. De raadsleden worden via de griffie uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De uitvoering van het project staat gepland in het najaar van 2026. In de jaarschijf 2026 van het vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet.

Totaal budget (t/m Q4 2025): € 50.000,-
Realisatie: € 14.623,-
Verplichtingen: € 0,-
Restant: € 35.377,-

Poortstraat Eijdsen

De planvoorbereiding is gestart in 2025 met het ophalen van informatie bij de omgeving. Deze informatie is gebruikt voor het opstellen een ontwerp dat in het 4^e kwartaal van 2025 is besproken met bewoners. De raadsleden zijn via de griffie uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Het ontwerp heeft draagvlak van de bewoners waardoor het ontwerp in het in 2026 uitgewerkt wordt om het werk te kunnen aanbesteden. De uitvoering van het project staat gepland in 2026. In de jaarschijf 2026 van het vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet.

Totaal budget (t/m Q4 2025): € 50.000,-
Realisatie: € 7.429,-
Verplichtingen: € 0,-
Restant: € 42.571,-

Bourgogne Mesch

Het onderhoud van de weg wordt gecombineerd met de aanpak van het afstromend regenwater in het gebied. In de eerste helft van 2025 heeft een overleg met de omwonenden plaatsgevonden over de oplossingsrichting van de problematiek van het regenwater. Op basis hiervan is een ontwerp opgesteld en worden onderzoeken uitgevoerd. In het 3^e en 4^e kwartaal van 2025 heeft overleg en afstemming met de aannemer plaatsgevonden. De start van de uitvoering is begin 2026 gepland. In de jaarschijf 2026 van het vastgestelde MIP is eveneens budget begroot om te komen tot het benodigd krediet.

Totaal budget (t/m Q4 2025): € 10.000,-
Realisatie: € 0,-
Verplichtingen: € 0,-
Restant: € 10.000,-



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN

Levensduur verlengd wegonderhoud (LDV)

Oosterbroekweg Gronsveld

In 2025 is onderzoek gedaan naar de wijze van aanpak van de Oosterbroekweg in Gronsveld. Hiervoor is een asfaltonderzoek uitgevoerd en is extern advies ingewonnen. De werkzaamheden worden binnen het LDV onderhoud uitgevoerd in 2026.

Totaal budget levensduur verlengend wegonderhoud (t/m Q4 2025): € 2.611.218,-

Realisatie: € 2.358.178,-

Verplichtingen: € 0,-

Restant: € 253.040,-

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De secretaris, De burgemeester,

