KWS

KWS infra bv ,Dillenburgstraat 25-05 te Eindhoven

versie 1.0 12-3-2024

PROJECT: **WRM fase 1A en 3B & 2A en 2B Linnerpark 2024**

OPDRACHTGEVER: **Linnerpark B.V.**

datum : **12-1-2024**

Uitvoering concept

WRM Bp Karreweg			Maand.	April																											Mei																		
2024			Weeknr.	15							16							17							18							19							20						
Omschrijving	Hoeveelheden		datum.	ma	di	woe	do	vr	za	zo	ma	di	woe	do	vr	za	zo	ma	di	woe	do	vr	za	zo	ma	di	woe	do	vr	za	zo	ma	di	woe	do	vr	za	zo	ma	di	woe	do	vr	za	zo
				8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Totaal	Eenheid	Werkbaar																																														
Vooraankondiging	1	keer																																															
Afzetting en Omleiding	1	keer																																															
Riool inspectie + reiniging (Wanneer????)	1	keer																																															
Inrichten werkterrein	1	keer																																															
Inzagen asfalt + uitzetten	425	m																																															
Voorbereiden Bandenlijnen	415	m																																															
Aanbrengen Trotoir + geleidebanden	415	m																																															
Voorbereiden streklagen + inritten	500	m																																															
Aanbrengen streklagen + inritten	500	m																																															
Kolken zetten	22	st																																															
Voorbereiden SBS/BSS/grasbeton	310	m2																																															
Voorbereiden opsluitbanden	440	m																																															
Aanbrengen Opsluitbanden	440	m																																															
Aanbrengen SBS/BSS/grasbeton	310	m2																																															
Voorbereiden trotoirtegels	470	m2																																															
Aanbrengen Trotoirtegels	470	m2																																															
Voorbereiden + realiseren boomvakken	4	st																																															
Afwerken bermen / opruimen	1	keer																																															
Asfalt	235	ton																																															
Putten boren	10	st																																															
Markering aanbrengen	1	keer																																															
Bebording plaatsen	2	st																																															