De raad van de gemeente Eijsden-Margraten

Bezoekadres:
Amerikaplein 1
6269 DA Margraten
Servicepunt:
Breusterhof 2
6245 EL Eijsden

Postadres:
Postbus 10
6269 ZG Margraten

tel.: 14043
of: +31 (0)43 458 8488
fax: +31 (0)43 458 8400
info@eijsden-margraten.nl
www.eijsden-margraten.nl

IBAN BNG:
NL46BNGH0285148680
BIC: BNGHNL2G

Eijsden-Margraten: 29 oktober 2026

Onderwerp: Herinrichting Poortstraat Eijsden

Geachte raadsleden,

Eind 2021 is de motie ‘wegenbeleidsplan’ aangenomen door de raad. In deze motie werd het college voorgesteld om besluiten over rehabilitaties en reconstructies van meer dan € 500.000 ton aan de raad voor te leggen. In de RIB van 4 augustus 2022 is aangegeven dat de raad na de aanbesteding van projecten van meer dan € 500.000,- wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. Het project Poortstraat Eijsden is opgenomen in het vastgestelde MIP en het betreft hier een project van meer dan € 500.000.-. Via deze brief willen wij u dan ook informeren over de herinrichting van de Poortstraat.

Planvoorbereiding en participatie

Medio 2025 is informatie opgehaald bij bewoners en de eigenaren van appartementencomplexen in de omgeving van de Poortstraat. Op basis van deze informatie is een ontwerp opgesteld dat eind 2025 in een informatiebijeenkomst is besproken met de aanwezigen. De raadsleden zijn destijds via de griffie uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Na de informatiebijeenkomst is het gepresenteerde ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp dat op draagvlak van de omwonenden kan rekenen.

Uitvoering en planning

De uitvoering is 21 september 2026 gestart en wordt gefaseerd uitgevoerd om de bereikbaarheid van de percelen zo goed mogelijk te houden. Het werk verloopt voorspoedig en is naar verwachting begin november 2026 klaar. De bewoners zijn voor de start van de uitvoering uitgebreid geïnformeerd over de planning, bereikbaarheid en fasering. Ook tijdens de uitvoering communiceert de aannemer met de bewoners in de straat.

Financiën

Het werk is op 2 juli 2026 aanbesteed en gegund aan aannemer Heijmans Infra B.V. voor een bedrag van € 408.400,- excl. btw. De totale projectkosten passen binnen de financiële middelen die voor het project beschikbaar zijn gesteld, € 545.000,- excl. btw. De financiële afrekening vindt plaats als het werk klaar is en de onderhoudstermijn is afgelopen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, De burgemeester,



.banholt
.bemelen
.cadier en keer
.eckelrade
.eijsden
.gronsveld
.margraten
.mariadorp
.mesch
.mheer
.noorbeek
.oost-maarland
.rijckholt
.scheulder
.st. geertruid

BLOESEM VAN HET ZUIDEN